

3392175

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / AREI art. 271 / ~~AREI art. 276bis~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig ~~Bestaande~~ / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen : Woning

Plaats van onderzoek : Molenstraat Ma 913a Mierbeek

Eigendom van : Poppe Andre Molenstraat Ma 913a Mierbeek

Opdrachtgever : Kl. Mr. T. Kater 25 913a Mierbeek

Installateur : IBEN

BTW : 941 910 535 ID-kaart : 1 Uitgereikt te : 1 Datum : 1

Onderzoeker : SABBAERT J. Datum van onderzoek : 07/10/13

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230V 3 x 230 V 3 x 380V + N Max. Beveiliging : 40 32A Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : nr 32A Schak. : 40 32A 40 300mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : XUB aantal geleiders : 5 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXUB aantal geleiders : 5 doorsnede : 10 mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 26 Ω

Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 9/5 Algemene isolatieweerstand : 200,5 MΩ

Diff. schak. : algemene : 40 400 30 mA bijkomende : 20 40 30 mA

werking testknop : in orde - niet in orde

controle foutlus : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N | Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

N | Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie uiterlijk op : 07/10/2013,
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijk wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / ~~mag~~ niet in dienst gesteld
 worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker